ケーブル切断票

工事名：山田ビル改修工事 ／ ケーブル：CV 3C 14sq

長さはm。簡易割付です。実測長・ケーブル種類・施工条件を切断前に確認してください。

割付済 / 必要数	使用材料	切断使用長	再利用できる残長
9 / 9 本	**4 本**	**204 m**	**46 m**

✓ すべての切断材を割り付けました

ドラムA #1（行1）

残長 31 m

材料 128 m ・ 5本を切断 ・ 使用不可 1 m



始端 0 m　　材料端 128 m

仕上長　余長・使用不可　残材

No.	切断材	仕上長	余長	使用長	切断位置（始端から）
1	幹線 L-1 #1（行1）	38 m	1 m	39 m	**39 m**
2	分岐 P-1 #2（行3）	22 m	1 m	23 m	**62 m**
3	分岐 P-2 #3（行4）	15 m	1 m	16 m	**78 m**
4	盤間渡り #1（行5）	8 m	1 m	9 m	**87 m**
5	盤間渡り #2（行5）	8 m	1 m	9 m	**96 m**

ドラムB #1（行2）

残長 6 m

材料 76 m ・ 2本を切断 ・ 使用不可 1 m



始端 0 m　　材料端 76 m

仕上長　余長・使用不可　残材

No.	切断材	仕上長	余長	使用長	切断位置（始端から）
1	幹線 L-2 #1（行2）	52 m	1 m	53 m	**53 m**
2	分岐 P-2 #2（行4）	15 m	1 m	16 m	**69 m**

端材 #1（行3）

残長 8 m

材料 32 m ・ 1本を切断 ・ 使用不可 1 m



始端 0 m　　材料端 32 m

仕上長　余長・使用不可　残材

No.	切断材	仕上長	余長	使用長	切断位置（始端から）
1	分岐 P-1 #1（行3）	22 m	1 m	23 m	**23 m**

端材 #1（行4）

残長 1 m

材料 18 m ・ 1本を切断 ・ 使用不可 1 m



始端 0 m　　材料端 18 m

仕上長　余長・使用不可　残材

No.	切断材	仕上長	余長	使用長	切断位置（始端から）
1	分岐 P-2 #1（行4）	15 m	1 m	16 m	**16 m**

未使用の材料　1本

今回のプランでは切断しない材料です。

- 端材 #1（行5）　9 m