山田ビル改修工事 動力機器リスト

作成：設備課／2026-10-22

No.	階	室名	機器名称	記号	電源	容量(kW)	台数	盤名	備考
1	B1F	機械室	給水ポンプ	P-1	3φ200V	3.7	2	P-B1	既設流用。改修後に絶縁抵抗を測定
2	B1F	機械室	排水ポンプ	P-2	3φ200V	1.5	2	P-B1	
3	B1F	ポンプ室	消火ポンプ	FP-1	3φ200V	11	1	P-B1	非常電源回路。耐火ケーブル（FP）で配線
4	B1F	ポンプ室	雑排水ポンプ	P-3	3φ200V	0.75	2	P-B1	
5	B1F	電気室	換気扇	EF-1	3φ200V	0.4	1	P-B1	温度スイッチ連動
6	1F	エントランス	エアカーテン	AC-1	1φ200V	0.3	1	P-1	新設
7	1F	厨房	排気ファン	EF-2	3φ200V	2.2	1	P-1	厨房フード連動・インバーター
8	1F	厨房	給気ファン	SF-1	3φ200V	1.5	1	P-1	
9	1F	ゴミ置場	換気扇	EF-3	1φ100V	0.05	1	P-1	
10	1F	駐車場	排気ファン	EF-4	3φ200V	3.7	2	P-1	CO 濃度センサー連動。発停は防災盤から
11	2F	事務室A	パッケージエアコン	ACP-1	3φ200V	5.6	2	P-2	新設。既設は撤去
12	2F	事務室B	パッケージエアコン	ACP-2	3φ200V	5.6	2	P-2	新設。既設は撤去
13	2F	会議室	パッケージエアコン	ACP-3	3φ200V	4.5	1	P-2	新設
14	2F	給湯室	電気温水器	EWH-1	1φ200V	2.0	1	P-2	
15	3F	事務室C	パッケージエアコン	ACP-4	3φ200V	5.6	2	P-3	
16	3F	事務室D	パッケージエアコン	ACP-5	3φ200V	5.6	2	P-3	
17	3F	倉庫	換気扇	EF-5	1φ100V	0.03	1	P-3	
18	4F	事務室E	パッケージエアコン	ACP-6	3φ200V	5.6	2	P-4	
19	4F	事務室F	パッケージエアコン	ACP-7	3φ200V	4.5	1	P-4	
20	4F	応接室	ルームエアコン	RAC-1	1φ200V	2.2	1	P-4	新設
21	5F	事務室G	パッケージエアコン	ACP-8	3φ200V	5.6	2	P-5	
22	5F	役員室	ルームエアコン	RAC-2	1φ200V	2.2	1	P-5	

山田ビル改修工事 動力機器リスト

作成：設備課／2026-10-22

No.	階	室名	機器名称	記号	電源	容量(kW)	台数	盤名	備考
23	RF	屋上	室外機	ACO-1	3φ200V	—	1	P-R	ACP-1 と連系
24	RF	屋上	室外機	ACO-2	3φ200V	—	1	P-R	ACP-2 と連系
25	RF	屋上	室外機	ACO-3	3φ200V	—	1	P-R	
26	RF	屋上	室外機	ACO-4	3φ200V	—	1	P-R	
27	RF	屋上	室外機	ACO-5	3φ200V	—	1	P-R	
28	RF	屋上	室外機	ACO-6	3φ200V	—	1	P-R	
29	RF	屋上	室外機	ACO-7	3φ200V	—	1	P-R	
30	RF	屋上	屋上換気扇	EF-6	3φ200V	0.75	1	P-R	防水層を傷めない架台で固定
31	RF	屋上	融雪ヒーター	H-1	1φ200V	1.2	1	P-R	漏電遮断器付きの専用回路

印刷日 2026/10/22