#3 [施工済] 確認
盤：L-3
回路：L-3-1
事務室A 北列東端の照明を 600 西へ移設済（梁と干渉なし）

#1 [追加] 指示
盤：L-3
回路：L-3-7
配線：VVF2.0-2C
会議室 北壁にコンセント 2口×2 か所増設（FL+300）

#4 [施工済] 盤
盤：L-3
主幹 ELB 3P 75A 交換済（10/20 鈴木）

#2 [撤去] 指示
盤：L-3
回路：L-3-2
倉庫 LED ベースライト 1 台撤去（南側）。既設配線は天井内で絶縁処理