試験成績書

（絶縁抵抗・接地抵抗 測定記録）

工事名　さくら台オフィスビル新築工事

提出日　2026年10月20日

施工　　みどり電設（架空）

測定者　鈴木

絶縁抵抗測定記録（分電盤 L-1）

工事名：さくら台オフィスビル新築工事　　No.2　測定者：鈴木

盤名	回路	負荷名称	電圧	試験電圧	測定値MΩ	基準MΩ	判定
L-1	1	事務室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	2	事務室 コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	3	会議室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	4	WC 換気扇	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	5	EPS コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	6	廊下 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	7	事務室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	8	事務室 コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	9	会議室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	10	WC 換気扇	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	11	EPS コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-1	12	廊下 照明	100V	250V	＞100	0.1	良

絶縁抵抗測定記録（分電盤 L-2）

工事名：さくら台オフィスビル新築工事　　No.3　測定者：鈴木

盤名	回路	負荷名称	電圧	試験電圧	測定値MΩ	基準MΩ	判定
L-2	1	事務室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	2	事務室 コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	3	会議室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	4	WC 換気扇	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	5	EPS コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	6	廊下 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	7	事務室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	8	事務室 コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	9	会議室 照明	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	10	WC 換気扇	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	11	EPS コンセント	100V	250V	＞100	0.1	良
L-2	12	廊下 照明	100V	250V	＞100	0.1	良

分電盤・回路 一覧表

工事名：さくら台オフィスビル新築工事　　No.4　測定者：鈴木

盤名	回路	負荷名称	遮断器	電線	容量
L-1	1	事務室 照明	MCB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-1	2	事務室 コンセント	ELB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-1	3	会議室 照明	MCB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-1	4	WC 換気扇	MCB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-1	5	EPS コンセント	ELB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-2	1	事務室 照明	MCB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-2	2	事務室 コンセント	ELB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-2	3	会議室 照明	MCB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-2	4	WC 換気扇	MCB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA
L-2	5	EPS コンセント	ELB 2P 20A	VVF2.0-3C	1.2kVA

接地抵抗測定記録

工事名：さくら台オフィスビル新築工事　　No.5　測定者：鈴木

接地種別	用途	測定値Ω	基準Ω	判定
D種	分電盤 L-1	32	100	良
D種	分電盤 L-2	41	100	良
D種	分電盤 L-3	38	100	良
C種	動力盤 P-1	6	10	良

測定器 校正証明書（写し）

品名　絶縁抵抗計

型式　IR-0000（架空）

製造番号　0000-123

校正日　2026年4月1日

有効期限　2027年3月31日

校正済