第12回 工程会議 資料

山田ビル改修工事 電気設備工事

2026年11月5日（木）10:00〜

場所：作業所 会議室

鈴木電設株式会社

1. 出席者・議題

出席者：作業所長、設計 田中、鈴木電設 佐藤 ほか

議題 1　工程の進捗（2F・3F）

議題 2　安全パトロールの指摘事項

議題 3　受電前の検査予定

議題 4　協議事項

2. 工程の進捗

2F 幹線・分電盤：完了

2F 照明器具取付：80%

3F 配管：60%

3F 配線：着手前

受電予定：12月15日



3. 安全パトロール 指摘事項

脚立の天板に乗っての作業（2F 東側）

仮設分電盤の扉が開いたまま

開口部養生の一部はずれ

→ 是正済み写真は次回提出

4. 受電前の検査予定

絶縁抵抗測定：12月1日～

接地抵抗測定：12月3日

保護継電器試験：12月8日

受電前自主検査：12月11日

5. 協議事項

会議室 床コンセントの追加（2 か所）

L-2 分電盤の EPS 内への移設

照明器具の型番変更（品番統一）

月間工程表（11月）山田ビル改修工事 電気設備

