朝礼 安全訓話メモ

日付	2026年10月26日（月）	現場名	山田ビル改修工事
話し手	職長	天候	雨

今日の安全目標

届かないときは、伸ばさず降りて動かす

訓話（墜落・転落・雨・濡れた足元）

おはようございます。
先日、脚立の天板に乗って作業している人がいたということがありました。同じことを繰り返さないために、今日はこの話をします。
高い所の仕事は、電気工事でも毎日のようにあります。1m の高さでも、落ち方が悪ければ骨を折って長期の休業になります。脚立は天板に乗らない・開き止めをロックする、この基本を面倒がらないことが、今日も無事に帰るいちばんの近道です。今日、脚立や足場に上がる人は、上る前に「開き止めロックヨシ」を声に出してください。
あわせて、雨の日は、いつもの現場が別の現場になります。今日は雨なので、脚立に上がる前に踏面を拭くこと、電動工具のコードを濡らさないことをお願いします。
今日も「けがなく、事故なく、全員で帰る」。ご安全に。

指差呼称・合言葉

フック ヨシ！　手すり ヨシ！
踏面 ヨシ！　手の濡れ ヨシ！

スローガン候補

1. 濡れた手で　触れる電気は　命取り
2. フック一つで　守れる命　掛けてから
3. 面倒でも　降りて動かす　その一手
4. 雨の日は　滑る・濡れる・見えにくい
5. ご安全に　その一言から　始まる朝

根拠・豆知識

【墜落・転落】安衛則では高さ2m 以上の箇所での作業に作業床を設けることが求められ、設けられないときは墜落制止用器具の使用が必要です。脚立は開き止め金具のあるものを使い、天板・最上段には乗らないのが基本です。
【雨・濡れた足元】雨天時は転倒・墜落と感電のリスクが同時に上がります。濡れた足場・脚立の使用は避けるか拭き取り、仮設電気は漏電遮断器の動作を確認してから使います。