SECOSAPO / DESIGN CHANGE DESK

設計変更・追加工事 影響整理ツール

数量差・費用・人工・回答期限・関連資料を、変更番号でひとまとめ。

工事名：山田ビル改修工事 電気設備 ／ 作成者：鈴木 ／ 基準日：2026-10-22

変更件数	増減額合計（税別）	人工増減	未協議・回答待ち	回答期限超過
5 件	**147,100 円**	**2 人工**	**2 件**	**0 件**

変更一覧・数量差計算書

番号・件名	区分・状態・担当	数量差	材料増減額	人工・労務増減額	その他・合計（税別）	期限・施工日・工程影響	図面・資料・協議内容
CH-001 2F 事務室 OA フロアコンセント増設	追加工事 / 承認済 鈴木	0 → 6 個 差 6	51,000 円 単価 8,500	1.5 人工 42,000 円 歩掛 0.25 / 単価 28,000	その他 0 円 合計 93,000 円	回答 2026-10-20 施工 2026-11-10 影響 1 日	E-201 Rev.1 → Rev.2 山田ビル/03_変更/CH-001 第5回定例で発注者より要望。位置は家具配置図に合わせる。単価は作例用の仮の値
CH-002 会議室 LED ベースライト 台数変更	設計変更 / 未協議 鈴木	4 → 6 台 差 2	36,000 円 単価 18,000	0.6 人工 16,800 円 歩掛 0.3 / 単価 28,000	その他 0 円 合計 52,800 円	回答 2026-10-29 施工 2026-11-12 影響 0 日	E-201 Rev.2／E-L01 Rev.3 山田ビル/03_変更/CH-002 同等品への変更とあわせて 2 台追加
CH-003 倉庫 コンセント撤去	減額変更 / 回答待ち 鈴木	2 → 0 個 差 -2	-6,400 円 単価 3,200	-0.3 人工 -8,400 円 歩掛 0.15 / 単価 28,000	その他 6,000 円 合計 -8,800 円	**【本日期限】** **回答 2026-10-22** **施工 2026-11-05** **影響 0 日**	E-201 Rev.2 山田ビル/03_変更/CH-003 新設分は減額。既設配線の撤去費 6,000 円をその他に計上
CH-004 分電盤 L-2 予備回路の使用	現場調整 / 承認済 鈴木	0 → 1 回路 差 1	4,500 円 単価 4,500	0.2 人工 5,600 円 歩掛 0.2 / 単価 28,000	その他 0 円 合計 10,100 円	回答 2026-10-16 施工 2026-11-10 影響 0 日	E-P02 Rev.3 山田ビル/03_変更/CH-004 OA コンセント用に予備ブレーカーを使用

番号・件名	区分・状態・担当	数量差	材料増減額	人工・労務増減額	その他・合計（税別）	期限・施工日・工程影響	図面・資料・協議内容
CH-005 駐車場 外灯の増設	追加工事 / 見送り 鈴木	0 → 2 基 差 2	130,000 円 単価 65,000	2 人工 56,000 円 歩掛 1 / 単価 28,000	その他 0 円 合計 186,000 円 集計対象外	回答 2026-10-15 施工 未設定 影響 2 日	E-501 Rev.1 山田ビル/03_変更/CH-005 予算の都合で今回は見送り