山田ビル改修工事 / 材料手配台帳

作成日 2026-10-22 / 5品目

品名・仕様	必要 / 手配 / 入荷	未手配 / 未入荷	使用日・入荷日	仕入先・工区	メモ・状態
LEDベースライト 40形 埋込 昼白色	24 / 24 / 24 台	0 / 0	2026-11-10 目標 2026-11-07 予定 2026-11-09	鈴木電材 2F 事務室	現場残 24 ／ 未施工 24 入荷待ち 0 ／ 不足余剰 0 入荷完了
非常用照明器具 LED 埋込 低天井用	8 / 0 / 0 台	8 / 8	2026-11-10 目標 2026-11-07 予定	2F 廊下	現場残 0 ／ 未施工 8 入荷待ち 0 ／ 不足余剰 -8
VVFケーブル VVF 2.0-3C	600 / 600 / 600 m	0 / 0	2026-10-28 目標 2026-10-26 予定	鈴木電材 2F 全域	現場残 600 ／ 未施工 600 入荷待ち 0 ／ 不足余剰 0 入荷完了
電灯分電盤 L-2 主幹 3P75A 分岐20回路	1 / 1 / 0 面	0 / 1	2026-11-20 目標 2026-11-15 予定 2026-11-12	田中電機製作所 2F EPS	現場残 0 ／ 未施工 1 入荷待ち 1 ／ 不足余剰 0
PF管 PF-S 22	300 / 200 / 200 m	100 / 100	2026-10-27 目標 2026-10-25 予定	鈴木電材 2F 天井内	現場残 200 ／ 未施工 300 入荷待ち 0 ／ 不足余剰 -100

数量の単位は品目別。入荷目標は使用日から搬入余裕を暦日で差し引いています。