現地調査報告書

Site Survey Report

山田ビル改修工事 2階 現地調査

案件番号	2026-1022
調査日	2026-10-22
顧客 / 施主	山田ビル管理事務所
物件住所	東京都千代田区（作例）
物件種別	オフィス
工事種別	改修・リフォーム
調査者	鈴木

📊 調査サマリー


ピン総数: 5件　確認済＋完了: 1件 (20%)

図面: 1ページ　注釈付

出力日時: 2026/10/22 10:00

2階 電灯コンセント設備平面図

山田ビル改修工事　2階（改修範囲：事務室A・B、会議室）



凡例

- LED ベースライト 40形
- LED ダウンライト
- コンセント 2P15A×2 接地極付
- スイッチ 片切
- 分電盤

特記：1. 照明器具はすべて LED。既設器具は撤去・処分とする。
2. コンセントは 2P15A×2 接地極付、FL-300（特記なきもの）。
3. 分電盤 L-2 は既設盤を利用し、分岐回路を増設する。


工事名	山田ビル改修工事（電気設備）		
図面名	2階 電灯コンセント設備平面図		
図番	E-12	縮尺	1/150
日付・担当	2026-10-20　鈴木	用紙	A3

調査日：2026-10-22　調査者：鈴木

写真一覧


合計 4 枚

1




[既設確認] 2F EPS 分電盤 L-2（既設）。予備 2 回路あり、会議室コンセント増設に使用可

2



[新設位置] 会議室 北側壁 コンセント 2口 新設位置（FL+300）

3



[要確認] 天井内 既設ケーブルラック W300 経由で配線できるか要確認

4



[撤去予定] 給湯室 既設ダウンライト φ100 ×2 撤去