# 危険予知活動（KY）記録表

| 日付 | 2026年10月22日（木） | 現場名 | 山田ビル改修工事 |
|---|---|---|---|
| 作業場所 | 屋上 キュービクル周り | 班長・リーダー | 鈴木 |

## 作業内容

本日は屋上 キュービクル周りにて停電作業・受電・復電、高圧受変電設備の点検・作業を行います。今日は強風、新規入場者・経験の浅い人がいるという状況なので、いつもより周囲の確認を丁寧に行います。

## 危険ポイントと対策

| No | 危険ポイント（どんな危険がひそんでいるか） | 危険度 | 対策（あなたならどうする） | 重点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 停電中に誰かが勝手に投入して作業箇所が充電され感電する | ★★★ | ブレーカー・開閉器に「投入禁止」札と施錠をし、鍵は作業責任者が持つ。作業箇所には短絡接地をとり、復電前に人員点呼をする。 | ◎ |
| 2 | 残留電荷で停電したと思った回路に電圧が残り感電する | ★★★ | 別系統からの逆送（発電機・太陽光）がないか確認する。停電後に検電し、コンデンサ・ケーブルは放電してから触る。 | |
| 3 | 高圧の充電部に工具が近づいて感電して重大災害になる | ★★★ | 高圧充電部には接近限界距離を守り、絶縁用防具で防護する。高圧検電・短絡接地をしてから作業し、監視人をつける。 | |
| 4 | 強風で養生シートがあおられて落下し、人に当たる | ★★★ | 風速10m/s 以上は高所作業・揚重を中止する。材料は結束し、シートは外す。 | |
| 5 | 作業に慣れていない人が手順を知らずけがをする | ★★ | 新規入場者教育で危険箇所・避難経路を説明し、経験者とペアで作業させる。分からないことはその場で聞くように伝える。 | |

**チーム行動目標**

**停電作業を始めるときは、投入禁止の施錠と接地を確認してから作業する　ヨシ！**

**指差呼称項目**

施錠 ヨシ！　／　接地 ヨシ！　／　検電 ヨシ！　／　放電 ヨシ！　／　距離 ヨシ！　／　風速 ヨシ！

**一人KY（作業前・作業中・作業後）**

作業前：施錠 ヨシ！　工具は点検したかを声に出して確かめてから始める。
作業中：姿勢を変えるときに、もう一度「施錠 ヨシ！」。
作業後：仮置き資材を通路からどけて終わる。気づきは帰る前に報告する。

保護具・準備：絶縁手袋、保護帽、検電器、高圧絶縁手袋、高圧検電器、絶縁靴

## 参加者（サイン）

| 田中 | 佐藤 | 高橋 | 伊藤 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |